Разпределение на технически и човешкия ресурс

Resource Name	Work
Unassigned	0
Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна л	*0*
Уведомително писмо и приемателна комисия	*0*
Отстраняване на забележките на приемателната комисия	*0*
Предаване на обекта на възложителя – Акт обр.15	*0*
Работници	**588**
Временно строителство, сигнализация, транспортни схеми и ограждения. Изгот	*24*
Мобилизация на оборудване, машини и транспортни средства;	*8*
Геодезически замервания и работна геодезическа основа, трасировки, и отразяв	*6*
Изсичане храсти и млада гора при деб. на дърветата до 10 см	*42*
Изкореняване храсти и млада гора при деб. на дърветата до 10 см	*128*
Изсичане единични дървета ръчно с Ф до 45 см	*8*
Блокаж от ломен камък за укрепване на откосите	*160*
Направа и разваляне кофраж за устои, стълбове и др. стени	*72*
Полагане бетон B15 за основи и стени	*24*
Дилатационна фуга от дъска	*4*
Окомплектовка на екзекутивната документация за акт обр.15	*40*
Демобилизация	*72*
Багер KOMATSU	31
Изкоп с багер зем. почви при 2 ут. у-я на отвал	*30*
Изкоп с багер зем. почви при 2 ут. у-я на транспорт	*1*
Булдозер трактор	124
Изкореняване храсти и млада гора при деб. на дърветата до 10 см	*7*
Изкореняване единични пънове до 50 бр.-дка с Ф до 40 см	*1*
Механиз. почистване на храсти с изкоренител и трактор	*1*
Изкоп с багер зем. почви при 2 ут. у-я на отвал	*30*
Разриване с булдозер или засипване изкопи с проб. 41-100м при у.у.	*56*
Изкоп с багер зем. почви при 2 ут. у-я на транспорт	*1*
Разриване с булдозер или засипване изкопи с проб. 41-100м при у.у.	*1*
Разриване с булдозер скални маси или засипване с пробег до 40 м при норм. у-вия	*1*
Изкоп и преместване 41 до 100 м земни маси с булдозер при ут. у-я	*6*
Направа диги с булдозер с едностр. взета почва H=или<3м при ут. у-я	*15*
Разриване с булдозер или засипване изкопи с проб. 41-100м при у.у.	*5*
Машина комбинирана	10
Направа и разваляне кофраж за устои, стълбове и др. стени	*9*
Дилатационна фуга от дъска	*1*
Валяк	40
Уплътняване земни почви с прик. пневматичен валяк на пластове от 20 см	*40*
Автосамосвал TATRA 16 тона	16
Превоз на земни маси до 5 км	*2*
Превоз на ломен камък на 40 км	*14*
Автобетонпомпа	3
Полагане бетон B15 за основи и стени	*3*
Брой работници и машинисти по дни	
Брой работници по дни	
Номер на деня от "Изпълнение на СМР"	