ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

№	Име	мярка	к-во	Начало	Край	Дни	Работници	Дни																																																																																				
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	"Аварийно укрепване, почистване и възтановяване десния бряг на р. Стряма над съществуващия мост в землището на с.Ръжево Конаре, Община Калояново"																																																																																																
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ																																																																																																			
1	Откриване на стротелна площадка - подписване на Протокол Образец №2, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. Временно строителство, организация на строителната площадка, доставка на инвентар и материали			Ден 1	Ден 3	3 дни	Звено „ спомагателни работи и механизация" - Работници 5 броя	5	5	5																																																																																							
	СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ																																																																																																				
	ПОЧИСТВАНЕ КОРИТО																																																																																																			
1	ИЗСИЧАНЕ ХРАСТИ И МЛАДА ГОРА ПРИ ДЕБ. НА ДЪРВЕТАТА ДО 10СМ	м2	6 053,00	Ден 4	Ден 9	6 дни	Бригада Земни работи - Работници 10 броя				10	10	10	10	10	10																																																																																		
2	ИЗКОРЕНЯВАНЕ ХРАСТИ И МЛАДА ГОРА ПРИ ДЕБ. НА ДЪРВЕТАТА ДО 10СМ	м2	6 053,00	Ден 4	Ден 14	11 дни	Бригада Земни работи - Работници 10 броя				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10																																																																										
3	ИЗСИЧАНЕ ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА РЪЧНО С Ф ДО 45СМ	бр.	43,00	Ден 10	Ден 10	1 ден	Бригада Земни работи - Работници 3 броя										3																																																																															
4	ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИНИЧНИ ПЪНОВЕ ДО 50БР-ДКА С Ф ДО 40СМ	бр.	43,00	Ден 10	Ден 10	1 ден	Няма работници										0																																																																															
5	МЕХАНИЗ. ПОЧИСТВАНЕ НА ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И ТРАКТОР	дка	9,40	Ден 10	Ден 10	1 ден	Няма работници										0																																																																														
6	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ 2 УТ. У-Я НА ОТВАЛ	м3	10 647,70	Ден 7	Ден 74	68 дни	Няма работници							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБ. 41-100М ПРИ У.У	м3	10 647,70	Ден 7	Ден 74	68 дни	Няма работници							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
8	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ 2 УТ. У-Я НА ТРАНСПОРТ	м3	168,10	Ден 24	Ден 26	3 дни	Няма работници																								0	0	0																																																																						
9	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ ДО 5КМ	м3	168,10	Ден 24	Ден 26	3 дни	Няма работници																								0	0	0																																																																							
10	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБ. 41-100М ПРИ У.У	м3	168,10	Ден 24	Ден 26	3 дни	Няма работници																								0	0	0																																																																								
11	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРИК. ПНЕВ. ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ	м3	10 647,70	Ден 7	Ден 74	68 дни	Няма работници							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
12	ПРЕВОЗ НА ЛОМЕН КАМЪК НА 40 КМ	м3	202,40	Ден 58	Ден 67	10 дни	Няма работници																																																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
13	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. У-ВИЯ	м3	202,40	Ден 59	Ден 69	11 дни	Няма работници																																																								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
14	БЛОКАЖ ОТ ЛОМЕН КАМЪК ЗА УКРЕПВАНЕ НА ОТКОСИТЕ	м3	202,40	Ден 59	Ден 69	11 дни	Бригада Земни работи - Работници 6 броя																																																							6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6																						
15	ПРАВОЪГЪЛНИ ГАБИОНИ О ПОЦИНКОВАНА МРЕЖА 2/1/1М	бр.	208,00	Ден 65 Ден 79	Ден 72 Ден 82	12 дни	Бригада Земни работи - Работници 6 броя																																																														6	6	6	6	6	6	6	6							6	6	6	6								
16	ПРАВОЪГЪЛНИ ГАБИОНИ О ПОЦИНКОВАНА МРЕЖА 1,5/1/1М	бр.	138,00	Дсен 73	Ден 78	6 дни	Бригада Земни работи - Работници 6 броя																																																																								6	6	6	6	6	6												
17	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЛИНА	м3	327,32	Ден 59	Ден 82	24 дни	Няма работници																																																							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
18	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ /ГЛИНА/ РЪЧНО	м3	327,32	Ден 59	Ден 82	24 дни	Бригада Земни работи - Работници 1 брой																																																							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
19	ПРЕВОЗ НА ЛОМЕН КАМЪК НА 40 КМ	м3	233,80	Ден 69	Ден 80	12 дни	Няма работници																																																																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
20	БЛОКАЖ ОТ ЛОМЕН КАМЪК ЗА УКРЕПВАНЕ НА ОТКОСИТЕ	м3	233,80	Ден 70	Ден 82	13 дни	Бригада Земни работи - Работници 6 броя																																																																			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6								
	ОТБИВНИ ДИГИ																																																																																																				
1	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ 41ДО100М ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ПРИ УТ. У-Я	м3	2 050,00	Ден 7	Ден 61	55 дни	Няма работници							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
2	НАПРАВА ДИГИ С БУЛДОЗЕР С ЕДНОСТР. ВЗЕТА ПОЧВА Н=ИЛИ<3М ПРИ УТ. У-Я	м3	2 050,00	Ден 7	Ден 61	55 дни	Няма работници							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
3	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБ. 41-100М ПРИ У.У	м3	2 050,00	Ден 7	Ден 61	55 дни	Няма работници							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ																																																																																																		
1	ДНИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ			Ден 83	Ден 87	5 дни	Няма работници																																																																														0	0	0	0	0			
	ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА																																																																																																		
1	Почистване и предаване на обекта, с протоколи и актове съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г.			Ден 88	Ден 90	3 дни	Звено „ спомагателни работи и механизация" - Работници 5 броя																																																																																				5	5	5
								5	5	5	20	20	20	20	20	20	13	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	5	5	5

Съставил : ....

/ Лютви Али /